

Số /BC-UBND

Hoàng Vân, ngày tháng năm 2026

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2026, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, công tác xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030

Thực hiện công văn số 6084/UBND-THĐT ngày 12/6/2026 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc chuẩn bị nội dung làm việc của lãnh đạo UBND tỉnh với một số xã trên địa bàn tỉnh.

UBND xã Hoàng Vân báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2026, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, công tác xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 như sau:

1. Về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2026:

Theo Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 23/12/2025 của HĐND xã Hoàng Vân về việc Bổ sung, phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và năm 2025; Kế hoạch đầu tư công năm 2026 xã Hoàng Vân; Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 30/03/2026 của HĐND xã Hoàng Vân về việc phê chuẩn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 và bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2026, tổng kế hoạch vốn đầu tư công của xã Hoàng Vân là 28,7 tỷ đồng được phân bổ thực hiện cho 08 dự án, trong đó 5 dự án chuyển tiếp và 03 dự án khởi công mới, tổng số vốn đã giải ngân thanh toán 6,5 tỷ đồng đạt 24% kế hoạch, cụ thể:

(1) Dự án quy hoạch chi tiết xây dựng khu dân cư Hoàng An tỷ lệ 1/500, tổng mức đầu tư 1,0 tỷ đồng, kế hoạch vốn bố trí năm 2026 là 700 triệu đồng. Đã phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500, xong trong tháng 5/2026, giải ngân 100% kế hoạch vốn trong tháng 6/2026

(2) Dự án cải tạo, nâng cấp đoạn đường từ ngã ba chợ Nội đó đi bến đò Vạn Thạch, xã Hoàng Vân, tổng mức đầu tư 14 tỷ đồng, kế hoạch vốn bố trí năm 2026 là 6,5 tỷ đồng. Dự án đã thi công hoàn thành khối lượng ước đạt 60%, (bê tông mở rộng đạt 70%; thoát nước được khoảng 800m, đổ bê tông tám đan đã xong), vốn đã giải ngân 1,66 tỷ đồng đạt 25,5% kế hoạch. Thực hiện giải ngân 100% vốn đã bố trí trong tháng 7/2026.

(3) Dự án cải tạo, nâng cấp đường giao thông thôn Quyền, xã Hoàng Vân, tổng mức đầu tư 19,5 tỷ đồng, kế hoạch vốn bố trí năm 2026 là 9,8 tỷ đồng. Tổng khối lượng thực hiện dự án ước đạt 75% (*thoát nước đã thi công 1.170m/1.696m; Cống 160m/235m; nền đường đắp đất 1.250m³/2.080m³*), vốn đã giải ngân thanh toán 2,0 tỷ đồng đạt 20,4% kế hoạch. Thực hiện giải ngân 100% vốn đã bố trí trong tháng 7/2026.

(4) Dự án cải tạo, nâng cấp đường giao thông thôn Liễu ngạn, xã Hoàng Vân, tổng mức đầu tư 19,5 tỷ đồng, kế hoạch vốn đã bố trí 4,29 tỷ đồng. Tổng khối lượng thi công ước đạt 15%, vốn đã giải ngân thanh toán 2,37 tỷ đồng đạt 55% kế hoạch. Thực hiện giải ngân 100% vốn đã bố trí trong tháng 10/2026

(5) Đối với các dự án: Bể bơi Thanh Vân; Tu bổ nghĩa trang liệt sỹ xã Hoàng Thanh; Xây dựng nhà văn hóa và các hạng mục phụ trợ thôn Ninh Sơn; Xây dựng 4 phòng học và các hạng mục phụ trợ trường mầm non Ngọc Sơn - khu Bình Dương. Hiện nay, đã thực hiện cơ bản xong các bước chuẩn bị đầu tư, cập nhật giá, dự kiến lựa chọn nhà thầu xây dựng trong quý IV/2026, giải ngân 100% vốn đã bố trí trong tháng 12/2026.

(6) Đối với 03 dự án được UBND tỉnh phân bổ vốn đầu tư công theo Quyết định số 658/QĐ-UBND ngày 29/4/2026 (*Tuyến đê bồi kết hợp đường PCLB nối Thái Sơn (cũ) đi Phú Bình, Thái Nguyên; Trường tiểu học Hoàng Vân Hạng mục Xây mới 15 phòng học và 01 nhà đa năng; Trường THCS Ngọc Sơn, xã Hoàng Vân Hạng mục 15 phòng học Tòa nhà 3 tầng gồm các phòng chức năng và khu hiệu bộ*). Tổng số vốn bổ sung là 50 tỷ đồng.

- Tuyến đê bồi kết hợp đường PCLB nối Thái Sơn (cũ) đi Phú Bình, Thái Nguyên: thực hiện công tác thẩm định, cập nhật giá, phê duyệt kế hoạch đấu thầu 8/2026; khởi công gói thầu xây dựng trong tháng 10/2026, giải ngân 100% vốn bố trí trong tháng 12/2026.

- Trường tiểu học Hoàng Vân Hạng mục Xây mới 15 phòng học và 01 nhà đa năng: thực hiện công tác thẩm định, cập nhật giá, phê duyệt kế hoạch đấu thầu 6/2026; khởi công gói thầu xây dựng trong tháng 7/2026, giải ngân 100% vốn bố trí trong tháng 12/2026

- Trường THCS Ngọc Sơn, xã Hoàng Vân Hạng mục 15 phòng học Tòa nhà 3 tầng gồm các phòng chức năng và khu hiệu bộ: thực hiện công tác thẩm định, cập nhật giá, phê duyệt kế hoạch đấu thầu 7/2026; khởi công gói thầu xây dựng trong tháng 8/2026, giải ngân 100% vốn bố trí trong tháng 12/2026

(7) Nhằm đảm bảo tiến độ thực hiện dự án cũng như tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2026, UBND xã đã thực hiện đăng ký tiến độ giải ngân vốn theo sự chỉ đạo của UBND tỉnh.

- Đến ngày 30/6/2026 giải ngân đạt tối thiểu 40% kế hoạch vốn giao năm 2026;

- Đến ngày 30/9/2026, giải ngân đạt tối thiểu 75% kế hoạch vốn giao năm 2026;

- Đến ngày 31/12/2026, giải ngân đạt tối thiểu 95% kế hoạch vốn giao năm 2026;

- Phấn đấu đến 31/01/2027 giải ngân hoàn thành 100% kế hoạch vốn được bố trí trong năm kế hoạch năm 2026.

- Về tổng thể tiến độ thực hiện các dự án trên địa bàn xã đều đảm bảo tiến độ đề ra

2. Về công tác xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030.

Thực hiện công văn số 3928/STC-THQH ngày 28/5/2026 của Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh về việc tiếp tục rà soát, hoàn thiện kế hoạch đầu tư công trung hạn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2026-2030. UBND xã Hoàng Vân đã thực hiện rà soát và đề nghị Sở tài chính, UBND tỉnh Bắc Ninh đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, đối với 04 dự án

- Dự án Xây dựng hạ tầng điểm dân cư xã Hoàng Thanh (giai đoạn 2), huyện Hiệp Hòa, tổng mức đầu tư 12,2 tỷ đồng

- Dự án Trường tiểu học Hoàng Vân Hạng mục Xây mới 15 phòng học và 01 nhà đa năng, tổng mức đầu tư 21,2 tỷ đồng.

- Dự án Trường THCS Ngọc Sơn, xã Hoàng Vân. Hạng mục 15 phòng học Tòa nhà 3 tầng gồm các phòng chức năng và khu hiệu bộ, tổng mức đầu tư 19,8 tỷ đồng

- Dự án Tuyến đê bồi kết hợp đường PCLB nối Thái Sơn (cũ) đi Phú Bình, Thái Nguyên, tổng mức đầu tư 350 tỷ đồng.

3. Đề xuất, kiến nghị:

Trên cơ sở thực hiện các dự án trên địa bàn xã Hoàng Vân, nhu cầu vốn để thực hiện hoàn thiện, phát triển hạ tầng giao thông còn hạn hẹp, do nguồn thu ngân sách tại xã khó khăn. Hiện nay, có 03 dự án đường giao thông, tiến độ thi công dự kiến hoàn thành trước tiến độ, vốn bố trí quyết toán chưa đủ, để tạo nguồn lực phát triển hạ tầng, kết nối giao thông, phát triển kinh tế địa phương,

kính đề nghị UBND tỉnh Bắc Ninh; Sở Tài chính, quan tâm hỗ trợ cho 03 dự án, với nguồn kinh phí 20 tỷ đồng (*Dự án Cải tạo, nâng cấp đoạn đường từ ngã ba chợ Nội đó đi bến đò Vạn Thạch, xã Hoàng Vân -5 tỷ đồng; Dự án Cải tạo, nâng cấp đường giao thông thôn Quyền, xã Hoàng Vân -5 tỷ; Dự án Cải tạo, nâng cấp đường giao thông thôn Liễu ngạn, xã Hoàng Vân -10 tỷ*)

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2026, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, công tác xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 của UBND xã Hoàng Vân./.

(Có biểu chi tiết kèm theo)

Nơi nhận:

- VP UBND tỉnh;
- Sở tài chính;
- TT Đảng ủy, HĐND xã;
- Chủ tịch, các PCT UBND xã;
- LĐVP, các CV;
- Phòng Tài chính;
- Phòng Kinh tế;
- Ban QLDA XD Hoàng Vân;
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Hoàng Tâm